



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.84 ลำดับ 1	ปรับปรุงบ้านเลขที่ หมู่ 1-5 ปริมาณงานดังนี้ 1.จัดทำเสาป้ายปักเดียว จำนวน 20 ชุด 2. จัดทำป้ายชื่อ-บ้านเลขที่ จำนวน 80 แผ่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงหมู่กำหนด	49,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	8 มี.ค.2567- 6 พ.ค.2567		✓		47,799.97	
2	ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.86 ลำดับ 9	ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ปริมาณงานดังนี้ 1.ปรับปรุงห้องขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 3.65 เมตร จำนวน 1 ห้อง 2.ติดตั้งรางระบายน้ำฝน ศาลาหลังเดิม ยาว 5.20 เมตร 3.ติดตั้งรางระบายน้ำฝน ศาลาหลังใหม่ ยาว 6.80 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	145,000	ศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	13 มี.ค.2567- 9 มิ.ย.2567		✓		125,096.25	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	ปรับปรุงทางเชื่อมถนน เลียบบแม่น้ำลพบุรี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.87 ลำดับ 10	ปรับปรุงทางเชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรี ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 5 แห่ง ที่ตั้งทางเชื่อมถนน สาย สท.ถ.33001 และ สท.ถ.33005 เลียบแม่น้ำ ลพบุรี ปริมาณงานดังนี้ 1.ทางเชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรีซอยบางตาภู ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 50.10 ตร.ม. 2.ทางเชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรี ศาลาอเนกประสงค์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 64.00 ตร.ม. 3.ทางเชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรี ซอยบ้านลู่สวน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 79.50 ตร.ม. 4.ทางเชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรีซอยวัดน้อย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 70.12 ตร.ม. 5.ทางเชื่อมถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรี ซอยร่วมใจ พัฒนา 2 (ซอยบ้านนางบุญเดือน) ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมุ่ กำหนด	245,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมุ่	กองช่าง	30 พ.ค.2567- 28 ก.ค.2567		✓		221,403.41	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ซ่อมแซมถนน คสล. ขอยร่วมใจ 1 หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.88 ลำดับ 11	งานซ่อมแซมถนน คสล.ขอยร่วมใจ 1 หมู่ 5 บริเวณทางเชื่อมถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา กว้าง 4.00 ม. ยาว 36.30 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 173 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	140,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	7 มี.ค.2567- 5 พ.ค.2567		✓		140,000.00	
5	บูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนสายเลียบบแม่น้ำ ลพบุรี หมู่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.89 ลำดับ 12	บูรณะผิวทางคอนกรีต ถนนสายเลียบบแม่น้ำลพบุรี หมู่ 2 เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมถนนลาดยาง สาย สท.ถ.33001 ด้านข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ถึงบริเวณบ้านนายบุญลือ พรหมเจริญ เลขที่ 125 หมู่ 2 ปริมาณงานดังนี้ งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 372.42 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	380,300	หมู่ 2 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	7 มี.ค.2567- 4 มิ.ย.2567		✓		341,200.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
6	ก่อสร้างประตูทางเข้า- ออก และปลูกต้นไม้ แนวรั้ว ที่ทำการ อบต. ม่วงหมู่ หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.89 ลำดับ 13	งานก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก และปลูกต้นไม้ แนวรั้ว ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4 ปริมาณงาน ดังนี้ 1.งานประตูยาว 12.00 ม. จำนวน 1 ชุด 2.งานประตูยาว 9.40 ม. จำนวน 1 ชุด 3.งานประตูยาว 6.15 ม. จำนวน 1 ชุด 4.งานปลูกต้นไม้ทำแนวรั้ว ยาว 18.00 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	214,000	ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	30 พ.ค.2567- 28 ก.ค.2567		✓		213,180.00	
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.90 ลำดับ 14	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4 ปริมาณงานดังนี้ 1.งานจัดสวนบริเวณหน้าที่ทำการอบต. ม่วงหมู่ จำนวน 1 ชุด 2.งานทาสีและเครื่องหมายจราจรบนทางเท้า บริเวณหน้าที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ จำนวน 1 ชุด 3.งานทาสีอาคารที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ พื้นที่ ทาสีรวมไม่น้อยกว่า 2,278 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	387,000	ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	24 เม.ย.2567- 22 มิ.ย.2567		✓		385,439.89	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
8	ติดตั้งป้ายชื่อสายทาง (ทางหลวงท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.90 ลำดับ 15	ติดตั้งป้ายชื่อสายทาง (ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 6 สายทาง ช่วง กม.ที่ กม. 0+000 ถึง 0+015 ของสายทาง ปริมาณงานดังนี้ งานติดตั้งป้ายบอกชื่อสายทาง(ทางหลวงท้องถิ่น) จำนวน 6 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท ทล-3-107/ ทล-3-108 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมุ่ กำหนด	37,300	หมู่ 1-5 ต.ม่วงหมุ่	กองช่าง	8 มี.ค.2567- 21 เม.ย.2567		✓		37,300.00	
9	ป้ายบอกทางเข้าที่ทำการ อบต.ม่วงหมุ่ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ม่วงหมุ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.91 ลำดับ 16	ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าที่ทำการ อบต.และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมุ่ บริเวณทางเข้าที่ทำการ อบต.ม่วงหมุ่ ปริมาณงานดังนี้ 1.งานป้ายบอกทางเข้าสถานที่ราชการ จำนวน 4 แผ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 2. งานสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายเตือน จำนวน 2 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมุ่ กำหนด	75,800	ทางเข้าที่ ทำการ อบต. ม่วงหมุ่ หมู่ 4	กองช่าง	21 ก.พ.2567- 21 มี.ค.2567		✓		72,261.70	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
10	ติดตั้งหลักกิโลเมตร (ทางหลวงท้องถิ่น) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.92 ลำดับ 17	ติดตั้งหลักกิโลเมตร (ทางหลวงท้องถิ่น) สถานที่โครงการ ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 5 สายทาง ปริมาณงานดังนี้ 1.งานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรทางหลวงท้องถิ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบ จร-122/61 จำนวน 26 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	71,100	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	21 ก.พ.2567- 20 เม.ย.2567		✓		71,100.00	
11	ปรับปรุงป้ายบอกเขต พื้นที่ตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.93 ลำดับ 18	ปรับปรุงป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบล สถานที่โครงการ บริเวณถนนสายหลักภายในตำบล ปริมาณงานดังนี้ 1.งานปรับปรุงป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบลเดิม จำนวน 2 ป้าย 2.งานก่อสร้างป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบล จำนวน 6 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	183,900	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	8 มี.ค.2567- 21 เม.ย.2567		✓		183,900.00	
12	ปรับปรุงป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 1-5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.94 ลำดับ 19	ปรับปรุงป้ายชื่อซอย หมู่ 1-5 ติดตั้งโหลทางซอยและ ป้ายซอย ปริมาณงานดังนี้ 1.งานปรับปรุงป้ายชื่อซอยเดิม จำนวนรวม 22 ป้าย 1.1 งานปรับปรุงป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 1 จำนวน 5 ป้าย 1.2 งานปรับปรุงป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 2 จำนวน 2 ป้าย 1.3 งานปรับปรุงป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 3 จำนวน 4 ป้าย 1.4 งานปรับปรุงป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 4 จำนวน 6 ป้าย 1.5 งานปรับปรุงป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 5 จำนวน 5 ป้าย	262,700	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	8 มี.ค.2567- 6 พ.ค.2567		✓		241,438.49	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
13	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยบำรุงธรรม หมู่ที่ 3	2. การก่อสร้างป้ายชื่อซอย จำนวนรวม 15 ป้าย 2.1 งานก่อสร้างป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 1 จำนวน 3 ป้าย 2.2 งานก่อสร้างป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 2 จำนวน 3 ป้าย 2.3 งานก่อสร้างป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 3 จำนวน 4 ป้าย 2.4 งานก่อสร้างป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 4 จำนวน 3 ป้าย 2.5 งานก่อสร้างป้ายชื่อซอยหมู่ที่ 5 จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด 1.ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 17 ท่อน พร้อมติดตั้งประตูลดน้ำ จำนวน 1 ชุด 2.งานปรับปรุงโครงสร้างทางขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	418,000	ซอยบำรุงธรรม หมู่ 3 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	23 ม.ค.67- 26 มี.ค.2567		✓		354,963.14	
14	ซ่อมแซมดิ่งริมแม่น้ำลพบุรี ทรุดตัว หมู่ที่ 5	งานซ่อมแซมดิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35*0.35*10.00 เมตร จำนวน 28 ต้น 2.งานเรียงแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 เมตร จำนวน 120 แผ่น	870,000	ถนนเลียบริมแม่น้ำ ลพบุรี หมู่ 5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 มี.ค.2567- 28 มิ.ย.2567		✓		797,760.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
15	ซ่อมแซมถนนลาดยางทรุดตัว สาย สท.ถ.33005 หมู่ 1	ซ่อมแซมถนนลาดยางทรุดตัว สาย สท.ถ. 33005 หมู่ 1 บริเวณบ้านนางใจ วัชร บ้านเลขที่ 156 หมู่ 1 โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานก่อสร้างโครงสร้างคันทาง คสล. (ตอกเสาเข็ม) กว้าง 4.35 เมตร ยาว 29.10 เมตร 2.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	1,864,000	ถนนลาดยาง สาย สท.ถ.33005 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	12 มี.ค.2567- 10 ก.ค.2567		✓		1,206,399.00	
16	ก่อสร้างถนนภายในที่ทำการ อบต.ม่วงหมู	ก่อสร้างถนนภายในที่ทำการ อบต.พื้นที่ผิวจราจร คสล.รวมไม่น้อยกว่า 45.54 ตร.ม.	31,400	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 ต.ค.2567- 30 พ.ย.2567	✓			0.00	กันเงินรายจ่าย
17	ก่อสร้างลาน คสล.อเนก ประสงค์หลังที่ทำการ อบต.ม่วงหมู	ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. พื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.	236,000	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 ต.ค.2567- 31 ธ.ค.2567	✓			0.00	กันเงินรายจ่าย
18	ซ่อมแซมถนนทางเชื่อมประต ูระบายน้ำบนถนน ลาดยาง เลียบบแม่น้ำลพบุรีหมู่ 4	ซ่อมแซมถนนทางเชื่อมประตูระบายน้ำบนถนน ลาดยางเลียบบแม่น้ำลพบุรี จำนวน 2 แห่ง	267,800	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 ต.ค.2567- 30 พ.ย.2567	✓			0.00	กันเงินรายจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
19	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบริมฝั่งน้ำ เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมถนนเลียบริมฝั่งน้ำ หมู่ที่ 5	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบริมฝั่งน้ำ เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมถนนเลียบริมฝั่งน้ำ หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,492 ตร.ม.	880,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 ต.ค.2567- 31 ธ.ค.2567	✓			0.00	กันเงินรายจ่าย
20	เสริมพื้น คสล.อาคารโรงจอดรถขยะเดิม อบต.ม่วงหมู	เสริมพื้น คสล.อาคารโรงจอดรถขยะเดิม หลังในที่ทำการ อบต.พื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.	14,000	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 ต.ค.2567- 30 พ.ย.2567	✓			0.00	กันเงินรายจ่าย
รวม			6,772,300								

1.2 กลยุทธ์ จัดให้มี ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายภายในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.104 ลำดับ 1	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ เป็นต้น และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	143,420	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		142,850.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปามาเจริญ หมู่บ้าน ประปามาเจริญ หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.104 ลำดับ 2	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปามาเจริญ (ท้ายซอยบุญส่งธรรม) หมู่ที่ 1 สถานที่ ไล่หลังทางถนนสาย สท.ถ.33005 เริ่มต้นบริเวณอยู่ข้างตึก (สายเอเชีย) สิ้นสุดบริเวณร้านค้า ป.ชัย หมู่ที่ 1 (บ้านบางประทุน) ปริมาณงานดังนี้ 1.งานเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางยาวโดยรวม 1,290 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมุ่ กำหนด	317,300	ประปามาเจริญ หมู่ 1 ต.ม่วงหมุ่	กองช่าง	5 มิ.ย.2567-3 ส.ค.2567		✓		308,819.92	
3	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปากรรมอนามัย หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.104 ลำดับ 3	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปากรรมอนามัย หมู่ 1 สถานที่ ไล่หลังทางถนนสาย สท.ถ.33005 เริ่มต้นบริเวณ ร้านค้า ป.ชัย สิ้นสุดบริเวณบ้านนายเสนอ หมู่ 1 ปริมาณงานดังนี้ 1.งานเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ระยะทางยาวโดยรวม 880 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมุ่ กำหนด	230,700	ประปากรรมอนามัย หมู่ 1 ต.ม่วงหมุ่	กองช่าง	5 มิ.ย.2567-3 ส.ค.2567		✓		213,275.21	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน ประปา ท้ายหมู่บ้าน หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 น.1 ลำดับ 1	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปาท้ายหมู่บ้าน (ศาลาหมู่บ้านท้ายหมู่) หมู่ที่ 1 สถานที่ไหลทาง ถนนสาย สท.ถ.33005 เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเสนอ สิ้นสุดบริเวณโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานดังนี้ 1.งานเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ ระยะทางยาวโดยรวม 930 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	215,500	ประปาท้าย หมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	5 มิ.ย.2567- 3 ส.ค.2567		✓		215,500.00	
4	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย สท.ถ.33003 บ้านบางเตี้อต่อจากเดิม เริ่มต้นจากบริเวณซอย บางเตี้อถึงบริเวณซอยร่วมใจพัฒนา 1 ความยาว 400 เมตร	178,748.85	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	1 เม.ย.2567- 30 มิ.ย.2567		✓		178,748.85	
รวม			1,085,669								

1.3 กลยุทธ์ บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ติดตั้งประตูปรับน้ำบริเวณทางข้ามลำบางม่วง หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.109 ลำดับ 2	ติดตั้งประตูปรับน้ำบริเวณทางข้ามลำบางม่วง หมู่ 5 สถานที่ บริเวณทางข้ามลำบางม่วง หมู่ 5 บ้านเลขที่ 69 (นายพิง เทศนันท์) โดยติดตั้งประตูปรับน้ำขนาด 0.60 ม. จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	58,500	ลำบางม่วง หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	7 ก.พ.2567-7 มี.ค.2567		✓		47,000.00	
2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.109 ลำดับ 3	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 สถานที่ที่บ่อบาดาล กรมทรัพย์ ถ้ายโอน บริเวณบ้านนายอดิศักดิ์ ฤกษ์ดี หมู่ 4 ปริมาณงานดังนี้ 1.งานเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 2.งานติดตั้งปั๊มน้ำซัมเมอร์สระบบ AC/DC ขนาด 1,100 วัตต์ พร้อมชุดอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	99,900	บ่อบาดาล กรมทรัพย์ หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	15 มี.ค.2567-13 พ.ค.2567		✓		88,160.72	
รวม			158,400								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน เศษและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	บริหารจัดการขยะใน ในชุมชน (น.86 ลำดับ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.113 ลำดับ 1	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมรณรงค์ การส่งเสริมการจัดการ ขยะเปียกลดโลกร้อน การส่งเสริมการคัดแยกขยะ เป็นต้น	50,000	หมู่ 1-5 ต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		48,511.00	
		-ค่าจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภทและถังขยะกลม พลาสติก ขนาด 200 ลิตร	20,000	หมู่ 1-5 ต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ก.พ.2567		✓		19,550.00	
2	จ้างเหมาบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.113 ลำดับ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้									
		1.ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน	216,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		198,000.00	
		2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของ อบท.	380,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		365,008.80	
รวม			666,000								

2.2 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในท้องถิ่น

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตำบล ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.114 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมในการ ปรับภูมิทัศน์ ทางสาธารณะ แม่น้ำ คูคลอง บำรุงรักษาสวนสาธารณะรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	
รวม			50,000								

2.2 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในท้องถิ่น

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริม พันธุ์ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.116 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พันธุ์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น	15,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	พ.ค.2567		✓		0.00	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
รวม			15,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.118 ลำดับ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ อบท.	300,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		296,200.00	
2	สนับสนุนการบริหารศูนย์ อปพร.อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.118 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อปพร./คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		6,450.00	
3	อบรมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร. (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.118 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน พัฒนาศักยภาพ อปพร.อบต.ม่วงหมู่ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	200,000	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.119 ลำดับ 5	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล, ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ฯลฯ	18,300	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ม.ค.2567, เม.ย.2567		✓		17,370.00	
5	ช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.119 ลำดับ 7	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเยี่ยมเยียน หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.	90,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		57,200.00	
รวม			623,300								

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.120 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม	307,359	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		34,489.70	
รวม			307,359								

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ช่วยเหลือประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.122 ลำดับ 4	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		0.00	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ ของ อบต.
รวม			50,000								

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.122 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	9,806,400	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		9,802,400.00	
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.122 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	2,330,800	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		2,328,400.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.122 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	78,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		78,000.00	
รวม			12,215,200								

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.123 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ตาม ภารกิจถ่ายโอนและอำนาจหน้าที่ของ อบท.	174,970	ศพด.อบต. ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		174,970.00	
2	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ (อาหารกลางวัน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.123 ลำดับ 3	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีธาภิรมและโรงเรียนวัด พระปรางค์มณีตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ตามภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา	751,500	โรงเรียนวัด ศรีธาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มณี	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		748,800.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.124 ลำดับ 4	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมและโรงเรียนวัด พระปรารักษ์บุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	240,000	โรงเรียนวัด ศรัทธาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรารักษ์บุรี	สำนักปลัด	พ.ย.2566, พ.ค.2567		✓		240,000.00	
4	ส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.124 ลำดับ 6	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ม.ค.2567		✓		24,495.00	
5	ส่งเสริมพัฒนาการด้าน โภชนาการ (อาหารเสริมนม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.124 ลำดับ 7	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน ศพด./ โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี	569,171	ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ร.ร.วัดศรัทธาภิรม ร.ร.วัดพระปรารักษ์บุรี ศูนย์การศึกษา พิเศษฯ	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		567,888.63	
รวม			1,765,641								

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	กิจกรรมสำหรับเด็ก นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.125 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจ้างงานเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เช่น การอบรม การส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ	79,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	มี.ค.2567- เม.ย.2567		✓		77,414.00	
รวม			79,000								

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและวัฒนธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.125 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น	294,169	พื้นที่ในเขต อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 พ.ย.2566- 31 ก.ค.2567		✓		294,169.00	
2	อุดหนุนส่วนราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.125 ลำดับ 1	อุดหนุนโครงการเทศกาลกินปลาและของดีเมือง สิงห์บุรีให้แก่อำเภอและจังหวัด	35,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	
รวม			329,169								

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สาธารณสุขและนันทนาการแก่ประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.127 ลำดับ 3	-ค่าจ้างเหมาบุคคลฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า -ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000 60,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู อบต.ม่วงหมู	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	มี.ค.2567- เม.ย.2567 มี.ค.2567		✓ ✓		12,799.00 60,000.00	
2	สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.127 ลำดับ 4	ค่าจ้างเหมาการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักงานปลัด	ก.พ.2567- ม.ย.2567		✓		7,434.00	
3	อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.127 ลำดับ 5	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขสำหรับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5	100,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	สำนักงานปลัด	ม.ค.2567		✓		100,000.00	
4	การบริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.127 ลำดับ 6	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติในการ ให้บริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	96,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักงานปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		95,215.00	
รวม			291,000								

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.128 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	43,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	พ.ย.2566- 30 ก.ย.2567		✓		40,250.00	
รวม			43,000								

(3) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาและการออกกำลังกาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.128 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการ ออกกำลังกาย ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา E-sports เป็นต้น	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	
รวม			50,000								

(4) แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมุ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.128 ลำดับ 1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหมุ่	130,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมุ่	สำนักปลัด	ม.ค.2567		✓		130,000.00	
รวม			130,000								

3.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.129 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดฯ โครงการแดร์ เป็นต้น	60,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมุ่	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ			✓	0.00	
รวม			60,000								

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน อาชีพในชุมชน	ส่งเสริมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก การผลิต การจำหน่ายและการตลาด	45,000	หน้าวัด ศรัทธาภิรม	สำนักปลัด	ก.พ.2567		✓		39,591.00	
รวม			45,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เสริมสร้างองค์ความรู้ของ บุคลากร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.132 ลำดับ 1	- ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ฯลฯ	200,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	
			5,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	พ.ค.2567		✓		3,180.00	
2	ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.132 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธีและ พระราชพิธีต่าง ๆ	107,107	อบต.ม่วงหมู/ สถานที่กำหนด จัดงาน	สำนักปลัด	ธ.ค.2566- ส.ค.2567		✓		107,107.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.132 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	20,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	
4	เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.132 ลำดับ 4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุม ประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของ อบต.	7,550	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		7,550.00	
รวม			339,657								

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์กรในชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.133 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัคร กลุ่ม องค์กร คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้หน้าที่ ของ อบต.	268,420	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	21-24 ส.ค.2567		✓		268,420.00	
รวม			268,420								

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.134 ลำดับ 1	จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มี ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งของต่าง ๆ ฯลฯ	231,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		227,510.51	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.134 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคาร สำนักงานและอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ ท้องถิ่น	220,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		217,640.93	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์(สำนักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.134 ลำดับ 4	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงหรือดัดแปลง รถส่วนกลางสำนักปลัด	28,500	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.134 ลำดับ 5	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำของและค่าจ้างเหมา อื่น ๆ ในราชการ	52,000	อบต.ม่วงหมู่	กองคลัง	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		51,634.90	
5	การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.134 ลำดับ 6	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ กิจกรรมการพัฒนา ข้อมูลระบบและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ และโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำ ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดทำฐาน ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีและสิ่ง ปลูกสร้าง ฯลฯ	198,000	อบต.ม่วงหมู่	กองคลัง	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		198,000.00	
6	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.135 ลำดับ 7	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของท้องถิ่น	18,000	อบต.ม่วงหมู่	กองคลัง	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		11,190.00	
รวม			747,500								

(2) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.136 ลำดับ 1	-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมุ่	48,000	ศพด.อบต.ม่วงหมุ่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		40,000.00	
		- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมุ่	108,000	ศพด.อบต.ม่วงหมุ่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		95,700.00	
		-ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมุ่	108,000	ศพด.อบต.ม่วงหมุ่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		97,247.00	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.136 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคาร สำนักงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ ท้องถิ่น	850	ศพด.อบต.ม่วงหมุ่	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		850.00	
รวม			264,850								

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.138 ลำดับ 1	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าต่าง ๆ	728,955	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		606,630.00	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.137 ลำดับ 2	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ	640,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		✓		515,344.36	
รวม			1,368,955								

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นโครงการพัฒนา

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รถบรรทุก(ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	850,000	อบต.ม่วงหมู	กองคลัง	26 มิ.ย.67- 25 ส.ค.67		✓		850,000.00	
	รวม		850,000								

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	43,500	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	18 ม.ค.67- 23 ม.ค.67		✓		40,900.00	
	รวม		43,500								

กันเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.84 ลำดับ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในที่ทำการ อบต. ความยาวรางระบายน้ำรวมบ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 60 ม.	370,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	15 พ.ย.66- 14-ม.ค.-67		✓		369,891.65	
2	ก่อสร้างพื้น คสล. โรงจอดรถ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.85 ลำดับ 3	ก่อสร้างพื้น คสล.โรงจอดรถ(โรงจอดรถที่ 3) ภายใน ที่ทำการ อบต. พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 97.15 ตร.ม.	70,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	9 พ.พ.66- 8 ม.ค.67		✓		69,950.40	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ กระเช้าและรถดัดหญ้า อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.85 ลำดับ 5	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถกระเช้าและรถดัดหญ้าหลัง ที่ทำการ อบต. กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อม ก่อสร้างพื้น คสล. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 78.87 ตร.ม.	196,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	9 พ.ย.66- 23 ม.ค.67		✓		193,997.72	
4	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.85 ลำดับ 6	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหลังที่ทำการ อบต. กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า 15.00 ตร.ม.	145,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	9 พ.ย.66- 23 ม.ค.67		✓		144,694.97	
	รวม		781,000								

1.2 กลยุทธ์ จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ประปาศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์(ประปาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) หมู่ 3 สถานที่ก่อสร้างบริเวณประปาหมู่บ้าน ประปาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ปริมาณงานดังนี้ 1.อาคารควบคุมระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 4.40*3.00 ม. 2.ชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ 2 แรงม้า 1 เฟส 3.ชุดโซล่าเซลล์ 1 ชุด 3.1 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 550 วัตต์ จำนวน 10 แผง 3.2 ตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ On Grid Inverter 6 Kw	377,970	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	11 ก.ย.66- 10 พ.ย.66		✓		375,830.00	
	รวม		377,970								

1.4 กลยุทธ์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	วางท่อระบายน้ำพร้อม ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1	วางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล. คูบางยายแป้น เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางนุจรี ถึง บริเวณวัดพระปรางค์มณี ปริมาณงานดังนี้ 1.งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.60 ม. ยาว 197 ม. 2.งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาวรวม 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.	1,230,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	22-ก.พ.-67 21 ก.ค.67		✓		1,227,700.00	
	รวม		1,230,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ต่อเติมหลังคาคลุมโรง พักคอยและทางเดินของ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่	ติดตั้งหลังคาโครงสร้างด้วย Metal Sheet บุด้วยฟิวโฟม ประกอบด้วย -หลังคาส่วนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. -หลังคาส่วนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3.00 ม.	93,300	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	14 มิ.ย.66- 9 ต.ค.66		✓		93,300.0	
	รวม		93,300								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.137 ลำดับ 3	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ เพื่อใช้เป็น ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV Control Room) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร	77,800	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	9 พ.ย.66- 24-ธ.ค.-66		✓		75,000.00	
	รวม		77,800								

กัณเงินรายจ่าย ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รถบรรทุก(ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน 1 คัน คุณสมบัติเฉพาะ สังเขปเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	850,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	12 ก.พ.67- 12 เม.ย.67		✓		845,000.00	
	รวม		850,000								

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รถตัดหญ้า	จัดซื้อรถตัดหญ้า (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อม ใบมีดตัดดิน ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง)	1,500,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	3 พ.ย.66- 1 ก.พ.67		✓		1,498,000.00	
	รวม		1,500,000								